

整理番号	15-3	事務事業名	(仮称)大曲コミュニティセンター 整備事業		作成部署	市民環境部 市民生活課	電話	内線716
事務区分	自治事務	法定受託事務	部長職名	滝本 明	課長職名	武田 隆	作成日	平成17年6月
事務事業開始年度	H12	根拠法令等						
〃 終了予定年度	H17							
事務事業開始のきっかけ(導入当初の目的等)	人口増加が著しい大曲地区に新たなコミュニティセンターを整備する。							

1 計画(プラン)

上位施策との関連(総合計画での位置付け)	章	いきいきとした交流と連携のまち	(第 3 章)
	節	コミュニティ	(第 1 節)
	施策	施設の整備	(第 3 施策)
目的(ここから成果指標を導きます)	対象(誰、又は何を)	大曲地域に新設するコミュニティセンター	
	意図(何をねらっているのか、対象をどのような状態にしたいのか)	地域の声を反映しながら整備するとともに、多様化するコミュニティ活動に対応できる施設とする。	
手段(ここから活動指標を導きます)	市が行った(行う)事務事業の具体的な実施内容(団体補助等の場合はその補助金による団体の活動内容を記載)	16年度まで	平成12年度:地域住民による「建設計画検討会議」の設置 平成13年度:建設基本計画の策定 平成14年度:調整池の実施設計 平成15年度:建物と外構の実施設計・調整池造成工事 平成16年度:建設工事着手
		17年度	建設工事完成

2 実施(ドウ)

【事業費の推移】

(単位:千円)

区 分		15年度(決算)	16年度(決算)	17年度(予算)	18年度(予定)
直接事業費	国支出金	3,840	23,649	100,511	事務終了
	道支出金				
	地方債	36,800	162,200	518,500	
	その他特財			40,325	
	一般財源	12,468	63,328	182,797	
	合計	53,108	249,177	842,133	
人件費(概算)	人数(年間)	1	1	1	
	1人当り年間平均人件費	9,000	9,000	9,000	
	= ×	9,000	9,000	9,000	
総事業費 +	62,108	258,177	851,133		

【事務事業を評価する指標(ものさし)】

指 標	指 標(算式)	指 標 値			
		15年度	16年度	17年度(目標)	18年度(目標)
活動指標 (事務事業の活動量や実績)	直接事業費(千円)	53,108	249,177	842,133	事務終了
成果指標 (目的の達成度を測るものさし)	大曲地域人口(人)	16,775	16,980	17,036	
	北広島市人口(人)	59,516	60,253	60,438	
	建築工事進捗率(%)		34%	100%	
効率指標 (主要活動単位当たりコスト)	大曲地域人口1人あたり直接事業費(円)	3,166	14,675	49,433	
	市民1人あたり直接事業費(円)	892	4,136	13,934	

3 評価(チェック)と改善(アクション)

事務事業を取り巻く社会環境の変化や今後の予測・他市町村の動向等	大曲地域のコミュニティを醸成する場であることはもとより、市内全域のコミュニティの拠点としての機能も求められている。
---------------------------------	---

【妥当性の評価と改善の方法等】

項目	判定	判定の説明や課題	改善の方法
行政関与の妥当性 【市が実施すべき事務事業ですか。市民・企業等での実施可能性はありませんか】	適切 改善の余地あり(改善の方法記入)	条例を制定して設置する「公の施設」である。	
目的の妥当性 【社会経済情勢や市民ニーズの変化などから、設定した対象や意図は妥当ですか】	適切 改善の余地あり(改善の方法記入)	多くの市民がさまざまな活動をするのが、コミュニティ施設の望ましい在り方である。	
手段の妥当性 【現在の手段は適切ですか。もっと効率的で有効な手法はありませんか】	適切 改善の余地あり(改善の方法記入)	地域住民による「建設計画検討会議」を設置したこともあり、多くの機能を効率良く取り入れた施設となった。	
受益者負担の妥当性 【受益者負担の適正化の余地はありませんか】	適切 改善の余地あり(改善の方法記入) 該当しない		

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

項目	判定	判定の説明や課題	改善の方法
有効性の評価 【意図した成果は上がっていますか】	十分成果が上がっている 概ね成果が上がっている あまり成果が上がっていない 成果が上がっていない	開設後の運営についても地域の声を取り入れていく予定である。	
効率性の評価 【手法は効率的ですか。コスト削減の方法はありませんか】	十分効率的 概ね効率的 やや非効率 かなり非効率	施設内には複数の機能を持たせた部屋を多く配置しており、施設内容の割に建物規模はコンパクトである。	

【事務事業担当部局内優先度】

部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

A B C

4 総合判定と今後の方向性

【1次評価】	判定	今後の方向性や改善方法など
事務事業担当部局の総合判定 【上記3の評価と改善を踏まえ、今後の方向性についての総合判定と改善方法等を記入】	拡大・重点化する 現状のまま継続する 見直しの上で継続する 統合する(検討含む) 縮小する(検討含む) 廃止・休止する(検討含む) 終了	今後は、コミュニティの拠点として、有効かつ効率良く運営できるよう検討していく。
【2次評価】	判定	今後の方向性等
行財政構造改革推進本部の総合判定	拡大・重点化する 現状のまま継続する 見直しの上で継続する 統合する(検討含む) 縮小する(検討含む) 廃止・休止する(検討含む) 終了	(仮称)大曲コミュニティセンターの整備が完了することから、本事業は終了する。今後は1次評価のとおり運営していく。