

# 契 約 状 況 調 書

|                |   |                                    |           |          |              |
|----------------|---|------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 工事（業務）名        | 市道共栄南1号線道路改良工事  |                                    |           | 工事（業務）場所 | 北広島市 共栄      |
| 工事（業務）種別       | 一般土木  | 着手年月日                              | 令和2年7月15日 | 完成予定年月日  | 令和2年12月21日   |
| 工事（業務）概要       | W=10.5m L=75.0m、道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、仮設工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、小型標識工 一式、道路付属物工 一式、交通安全施設工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式 |                                    |           |          |              |
| 入札及び契約の方法      | 事後審査型条件付一般競争入札  | 契約年月日                              | 令和2年7月14日 | 契約金額     | 55,000,000 円 |
| 契約の相手方         | 住所  | 北広島市美沢3丁目8番地6                      |           |          |              |
|                | 商号又は名称  | 藤山建設(株)                            |           |          |              |
| 入札（見積）者の商号又は名称 | 北駿建設(株)   | 指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合 |           |          |              |
|                | 藤山建設(株)   |                                    |           |          |              |
|                | 広島建設(株)   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |
|                |   |                                    |           |          |              |

## 契約変更①

|       |   |      |              |         |            |
|-------|---|------|--------------|---------|------------|
| 変更年月日 | 令和2年8月5日  | 契約金額 | 52,569,000 円 | 完成予定年月日 | 令和2年12月21日 |
| 変更概要  | 排水構造物工の変更(第1号・第2号)、舗装工の変更(第1号・第2号)、標識工の変更(第1号)、運搬処理工の変更(第1号・第2号)、電線共同溝工の変更(第2号)、諸経費の変更(第1号・第2号) |      |              |         |            |

## 契約変更②

|       |  |      |              |         |            |
|-------|--|------|--------------|---------|------------|
| 変更年月日 | 令和2年10月7日                                    | 契約金額 | 52,569,000 円 | 完成予定年月日 | 令和2年12月21日 |
| 変更概要  | SP=16.73~80.00<br>関連工事との工程調整の結果、関連工事区間の一部を共用 |      |              |         |            |

## 契約変更③

|       |  |      |     |         |  |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 |  | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 |  |
| 変更概要  |  |      |     |         |  |